

УТВЕРЖДАЮ



Зам. главы Администрации города Воткинска по  
архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному  
хозяйству и транспорту

А.А. Гредягин

2019 г.

Отчет о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы"  
по состоянию на 01.07.2019

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы" за счет всех источников финансирования

за I полугодие 2019 года

Код аналитической программы классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс.руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			Оценка расходов согласно МП	Фактические расходы на отчетную дату	
16	Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы	Итого	146 254.53	0.00	0.0%
		бюджет города Воткинска	146 254.53	0.00	0.0%
		в том числе:			
		собственные средства	421.87	0.00	0.0%
		средства бюджета Удмуртской Республики	101 252.97	0.00	0.0%
		средства бюджета Российской Федерации	40 512.49	0.00	0.0%
иные источники (ср-ва населения)	4 067.20	0.00	0.0%		

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы"

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М							
<b>"Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы</b>										
16	0	01		Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий					Сметная документация на работы по благоустройству дворовых территорий прошла экспертизу в Региональном центре ценообразования. Заключены соглашения на финансирование работ по благоустройству дворов, аукционная документация размещена на WEB-торгах. Частично заключены муниципальные контракты на выполнение работ. Работы начаты в 8 дворах.	
16	0	01	1	Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проселки к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора)	Управление ЖКХ, Управление капитального строительства	2018 - 2024 годы	2019	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ		
16	0	01	2	Обеспечение мероприятий по сдаче-приемке работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета	Управление ЖКХ, Управление капитального строительства	2018 - 2024 годы	2019	Сдача-приемка работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета	Сдача-приемка выполненных работ будет произведена во втором полугодии 2019 г.	
16	0	04		Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий						
16	0	04	1	Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом	Управление ЖКХ, Управление капитального строительства, МАУ "УКС г. Воткинска"	2018 - 2024 годы	2019	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом	В 2019 году планируется благоустройство набережной Воткинского пруда (от ул. Ст. Раина до дамбы, около памятника трудовой славы «Якорь») согласно проектной документации. Ведутся работы по строительству объекта "Парк по произведениям П.И. Чайковского" в Березовском заливе.	
16	0	04	2	Проведение мероприятий по сдаче-приемке работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета	Управление ЖКХ, Управление капитального строительства, МАУ "УКС г. Воткинска"	2018 - 2024 годы	2019	Сдача-приемка работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета	Сдача-приемка выполненных работ будет произведена во втором полугодии 2019 г.	
16	0	05		Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды	Управление ЖКХ, Управление капитального строительства	2018 - 2024 годы	2019	Софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, обсуждение территорий, подлежащих благоустройству, проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города	Софинансирование граждан по благоустройству придомовых территорий составляет от 10% до 16%. В период с 11.03.2019 по 21.03.2019 состоялось рейтинговое голосование, по итогам которого определены периоды благоустройства общественных территорий (с 2019 по 2022 годы)	
16	0	06		Организация заседаний общественной комиссии	Управление ЖКХ, Управление капитального строительства, МАУ "УКС г. Воткинска", Управление архитектуры и градостроительства	2018 - 2024 годы	2019	Контроль за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий	Заседание общественной комиссии проходит ежемесячно, доводится информация о ходе работ.	
16	0	07		Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ	Управление ЖКХ, Управление капитального строительства, Управление архитектуры и градостроительства	2018 - 2024 годы	2019	Раскрытие информации о реализации мероприятий муниципальной программы	Информация о ходе реализации муниципальной программы с постоянной регулярностью освещается в СМИ, интернет-сообществах.	



**Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
за 1 полугодие 2019 года**

в 2019 году муниципальное задание не предусмотрено

**Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы"**  
за I полугодие 2019 года

Коды аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)				Относительное отклонение факта от плана	Темп роста к уровню прошлого года, (гр 8/гр 6*100) %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода	
				факт на начало отчетного периода (за прошлый год 2018 год)	план на конец отчетного (текущего) года 2018 год	факт на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	0	1	Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)	Единица измерения	15.00	21	0.00	0.0%	0.0%	
	0	2	2	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий	кв.м	14962.00	13000.00	0.00	0.0%	0.0%	Работы по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень согласно программе, завершатся во втором полугодии
16	0	3	3	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)	проценты	4	4	0	0.0%	0.0%	
16	0	4	4	Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)	единица	0	1	0	0.0%	0.0%	В рамках благоустройства дворовых территорий, исходя из размера финансирования жителями и объема выполняемых работ (асфальтирование), обустройство площадок для отдыха не предусмотрено
16	0	5	5	Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города	кв.м	25	25	25.00	100.0%	100.0%	По итогам завершения работ по благоустройству доля будет уточнена по итогам второго полугодия
16	0	6	6	Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.)	единица	1	1	0.00	0.0%	0.0%	
16	0	7	7	Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий	проценты	3135.50	1947.00	0.00	0.0%	0.0%	В 2019 году планируется благоустройство Набережной Воткинского пруда (от ул. Ст. Разина до дамбы, около памятника трудовой славы «Якорь» согласно разработанному проекту, в рамках объема финансирования. Также запланировано строительство объекта "Парк по произведениям П.И. Чайковского" в Березовском заливе.
16	0	8	8	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования	кв.м.	11.00	11.00	11.00	100.0%	100.0%	
16	0	9	9	Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий	тыс.руб.	3509.68	3060.87	0.00	0.0%	0.0%	По итогам завершения работ по благоустройству количество мероприятий будет уточнено по итогам второго полугодия
16	0	10	10	Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству территорий города	количество проведенных мероприятий по благоустройству	16	22	0	0.0%	0.0%	